

COMUNE DI SAUZE D'OULX

"Riposizionamento stadio olimpico del Freestyle e adeguamento funzionale della Gran Pista"
LOTTO 3 A: Sistemazione GRANPISTA-Ponte Prariond e Sistemazione Area FREESTYLE

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA

I

CRONOPROGRAMMA LAVORI

CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA

Via Pellousiere n°6 OULX (TO) C.A.P. 10056
Tel 0122 - 831079 Fax 0122 - 831282 E.MAIL cf.avs@tin.it
P.iva 03070280015 - C.F. 86501390016

- AREA FORESTE -



CODICE DOCUMENTO

0 2 - 2 0 1 3 - 0 5 2 . 0 0 0 0 1

GEN.14

Dott. Ing. Silvia AMBROIS

DATA

REDATTO DA:

GEN.14

Dott. For. Alberto DOTTA

Dott. For. Alberto DOTTA

DATA

PROGETTISTA e R.D.D.

RESPONSABILE DI COMMESSA

COMMITTENTE



COMUNE DI SAUZE D'OULX

Via della Torre n°11
Tel. 0122 - 858029
Fax 0122 - 858920

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ID	Nome	Durata (g): 120.00 (120.00)	Inizio	Fine	apr 14				05 mag 14				12 mag 14				19 mag 14				26 mag 14				02 giu 14							
					g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l		
1	Fasi di lavoro	120.00	ven 02/05/14	ven 29/08/14																												
2	F.01 - OPERE GENERALI DI INSTALLAZIONE CANTIERE	2.00	ven 02/05/14	sab 03/05/14																												
3	F.01.01 - Carico e scarico di materiali in cantiere	2.00	ven 02/05/14	sab 03/05/14																												
4	F.01.02 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno e rete metallica	2.00	ven 02/05/14	sab 03/05/14																												
5	F.01.03 - Realizzazione di recinzione di cantiere con rete plastificata e pannelli modulari.	2.00	ven 02/05/14	sab 03/05/14																												
6	F.01.04 - Collocazione e rimozione della baracca di cantiere e del wc chimico	1.00	ven 02/05/14	ven 02/05/14																												
7	F.01.05 - Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere	1.00	ven 02/05/14	ven 02/05/14																												
8	F.02 - SCAVI	20.00	lun 05/05/14	sab 24/05/14																												
9	F.02.01 - Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento	20.00	lun 05/05/14	sab 24/05/14																												
10	F.02.02 - Controllo della quota di scavo	10.00	gio 08/05/14	sab 17/05/14																												
11	F.03 - RINTERRI	31.00	gio 22/05/14	sab 21/06/14																												
12	F.03.01 - Rinterro manuale	20.00	gio 22/05/14	mar 10/06/14																												
13	F.03.02 - Costipazione o compattazione	20.00	lun 02/06/14	sab 21/06/14																												
14	F.04 - REALIZZAZIONE DI PALIFICATE IN LEGNAME E TALEE A DOPPIA PARETE	20.00	lun 02/06/14	sab 21/06/14																												
15	F.04.01 - Posa della struttura in tondi di legno di larice o pino nero f 20, posti ortogonalmente tra loro, chiodati con graffe di ferro, con paramento a vista in pietrame dim. minima 20*25 cm	20.00	lun 02/06/14	sab 21/06/14																												
16	F.04.02 - Riempimento con l'inerte ricavato dallo scavo e talee di salice	5.00	lun 16/06/14	ven 20/06/14																												
17	F.05 - REALIZZAZIONE DI PONTE CON FONDAZIONI, PILE, SPALLE IN C.A. E TRAVI PREFABBRICATE IN LEGNO LAMELLARE	23.00	ven 20/06/14	sab 12/07/14																												
18	Rischi generali della fase:	23.00																														
19	F.05.01 - Pulizia dell'area	2.00	ven 20/06/14	sab 21/06/14																												
20	F.05.02 - Scavi di sbancamento e livellamento generale e di fondazione	9.00	sab 21/06/14	dom 29/06/14																												
21	F.05.02.01 - Tracciamento	1.00	sab 21/06/14	sab 21/06/14																												
22	F.05.02.02 - Delimitazione e protezione degli scavi	2.00	sab 21/06/14	dom 22/06/14																												

[illegible]

ID	Nome	Durata (g): 120.00 (120.00)	Inizio	Fine
23	F.05.02.03 - Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento	5.00	dom 22/06/14	gio 26/06/14
24	F.05.02.04 - Controllo della quota di scavo	1.00	gio 26/06/14	gio 26/06/14
25	F.05.02.05 - Esecuzione dello scavo di fondazione	2.00	gio 26/06/14	ven 27/06/14
26	F.05.02.06 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi	1.00	ven 27/06/14	ven 27/06/14
27	F.05.02.07 - Armatura degli scavi	3.00	ven 27/06/14	dom 29/06/14
28	F.05.03 - Esecuzione di fondamentazioni in c.a	5.00	dom 29/06/14	gio 03/07/14
29	F.05.03.01 - Allestimento e posa dell'armatura	1.00	dom 29/06/14	dom 29/06/14
30	F.05.03.02 - Collocazione e rimozione delle cassature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate	3.00	dom 29/06/14	mar 01/07/14
31	F.05.03.03 - Getto con autobetoniera e autopompa	3.00	mar 01/07/14	gio 03/07/14
32	F.05.03.04 - Vibrazione del getto	1.00	gio 03/07/14	gio 03/07/14
33	F.05.04 - Esecuzione di pile, spalle, pulvini in c.a	6.00	gio 03/07/14	mar 08/07/14
34	F.05.04.01 - Allestimento e posa dell'armatura	2.00	gio 03/07/14	ven 04/07/14
35	F.05.04.02 - Collocazione e rimozione delle cassature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate	3.00	ven 04/07/14	dom 06/07/14
36	F.05.04.03 - Getto con autobetoniera e autopompa	2.00	dom 06/07/14	lun 07/07/14
37	F.05.04.04 - Vibrazione del getto	2.00	lun 07/07/14	mar 08/07/14
38	F.05.05 - Varo di travi prefabbricate in legno	5.00	mar 08/07/14	sab 12/07/14
39	F.05.05.01 - Trasporto, scarico e stoccaggio travi in legno lamellare	5.00	mar 08/07/14	sab 12/07/14
40	F.05.05.02 - Varo delle travi sugli appoggi predisposti e solidarizzazione temporanea, per evitarne la caduta	2.00	gio 10/07/14	ven 11/07/14
41	F.06 - SCOGLIERE IN MASSI	5.00	gio 03/07/14	lun 07/07/14
42	Rischi dell'attività	5.00		
43	F.06.01 - Esecuzione dello scavo di fondazione della scogliera con macchine operatrici	5.00	gio 03/07/14	lun 07/07/14
44	F.06.02 - Realizzazione di piano di posa con pietrame	1.00	gio 03/07/14	gio 03/07/14

[illegible]

ID	Nome	Durata (g): 120.00 (120.00)	Inizio	Fine	apr 14	05 mag 14			12 mag 14			19 mag 14			26 mag 14			02 giu 14										
					g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v		s	d	l	m	m	g	v
45	F.06.03 - Realizzazione di scogliera con massi di notevole dimensione con mezzi meccanici	1.00	ven 04/07/14	ven 04/07/14																								
46	F.06.04 - Impianto di talee di salice	1.00	lun 07/07/14	lun 07/07/14																								
47	F.07 - REALIZZAZIONE DRENAGGI	22.00	gio 10/07/14	gio 31/07/14																								
48	F.07.01 - Movimentazione e posa dello strato impermeabilizzante	15.00	gio 10/07/14	gio 24/07/14																								
49	F.07.02 - Realizzazione di fossi drenanti mediante la posa di telo impermeabilizzante e stesa di ghiaino privo di sabbia	10.00	mar 22/07/14	gio 31/07/14																								
50	F.07.03 - Posa in opera del pietrame	5.00	ven 25/07/14	mar 29/07/14																								
51	F.08 - IDROSEMINA E MESSA A DIMORA DI PIANTINE	11.00	mar 19/08/14	ven 29/08/14																								
52	F.08.01 - Preparazione terreno	10.00	mar 19/08/14	gio 28/08/14																								
53	F.08.02 - Messa a dimora piante	11.00	mar 19/08/14	ven 29/08/14																								
54	F.08.03 - Inerbimento con idrosemina	10.00	mar 19/08/14	gio 28/08/14																								
55	F.09 - CHIUSURA CANTIERE	3.00	lun 25/08/14	mer 27/08/14																								
56	F.09.01 - Rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti	3.00	lun 25/08/14	mer 27/08/14																								
57	F.09.02 - Rimozione di recinzione di cantiere	1.00	mar 26/08/14	mar 26/08/14																								
58	F.09.03 - Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deviazioni	1.00	mar 26/08/14	mar 26/08/14																								

--

